

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

七ヶ浜町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	683,875	0
24	7,970,883	2,302,333	
25	13,750,611	9,146,582	
26	1,842,154	5,321,890	
27	2,953,325	920,842	
28	0	1,833,377	
29	0		
合 計		27,200,848	19,525,024

<参考>	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金残高	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		8,648,413	16,510

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	48,000	0
24	1,394,360	116,765	
25	2,926,283	2,719,275	
26	1,350,733	1,805,631	
27	657,750	541,594	
28	210,000	724,632	
29	198,750		
合 計		6,785,876	5,907,897

【参 考】平成23～28年度 交付実額※: 33,768,202

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	継続	93,975	24	~	32	23	0	0	-	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。 H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。 H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24~26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。 H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24~27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。 H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の収集・保管に向けた整理作業を実施。
																	24	70,481	4,584	-	
																	25	0	8,902	-	
																	26	0	9,534	-	
																	27	0	10,049	-	
																	28	0	2,988	-	
																	29	0	0	-	
累計	70,481	0	36,057	0																	
28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	継続	737	24	~	28	23	0	0	-	
																	24	552	0	-	
																	25	0	0	-	
																	26	0	1	-	
																	27	0	0	-	
																	28	0	0	-	
																	29	0	0	-	
累計	552	0	1	0																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0				
													24	552	0	0	0				
都道府県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0															
		26	0	0	1	0															
		27	0	0	0	0															
		28	0	0	0	0															
		29	0	0	0	0															
		737	都道府県交付分 計	552	0	1	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
		24	70,481	0	4,584	0															
		25	0	0	8,902	0															
		26	0	0	9,534	0															
		27	0	0	10,049	0															
		28	0	0	2,988	0															
29	0	0	0	0																	
93,975	市町村交付分 計	70,481	0	36,057	0																
94,712	合計	71,033	0	36,058	0																

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(菖 蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	県	町	間接	完了	8,000	23	~	24	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。
																	24	0	3,497	-	25年3月、完成
																	25	0	0	-	未執行。
																	26	0	0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	累計	6,000	0	3,497	2,503
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	完了	56,000	23	~	26	23	42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。
																	24	0	14,076	-	25年3月、完成
																	25	0	0	-	未執行。
																	26	0	3,280	24,644	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	累計	42,000	0	17,356	24,644
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技 術総合セン ター一種苗生産 施設復旧整備 事業	七ヶ浜 町・ 宮城県水 産技術総 合セン ター一種 苗生産施設	県	県	直接	完了	4,253,861	24	~	27	23	0			26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。
																	24	1,284,916	47,386	-	
																	25	1,714,111	2,599,633	-	
																	26	191,367	445,484	-	
																	27	0	59,831	38,060	平成28年3月完成。
																	28				
																	29				
																	累計	3,190,394	0	3,152,334	38,060
38	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	阿川地区 外6地区	町	町	直接	完了	7,000	25	~	25	23	0	0	0	25年6月事業開始、12月完了
																	24	0	0	0	
																	25	7,000	6,615	385	
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
																	累計	7,000	0	6,615	385

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了。 H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了	
																	24	5,392	4,882	-		
																	25	116,922	24,853	-		
																	26	28,366	88,503	-		
																	27	0	27,380	5,062		
																	28					
																	29					
																	累計	150,680	0	145,618		5,062
54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	29,300	24	~	27	23	0			25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																	24	26,000	14,280	-		
																	25	3,300	7,800	-		
																	26	0	1,289	-		
																	27	0	399	5,532		
																	28					
																	29					
																	累計	29,300	0	23,768		5,532
55	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	14,800	25	~	25	23	0			未執行。
																		24	0			
																		25	11,840	0	11,840	
																		26	0			
																		27	0			
																		28				
																		29				
																		累計	11,840	0	0	
65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	2,810,000	25	~	32	23				25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。 26年6月、工事発注。 27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。 28年8月、区画整理工事発注。	
																	24					
																	25	120,000	32,575	-		
																	26	898,500	818,954	-		
																	27	657,750	365,605	-		
																	28	210,000	493,145	-		
																	29	198,750				
																	累計	2,085,000	0	1,710,279		0

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
68	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花淵浜館 下地区	町	町	直接	完了	380,000	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	261,250		0	-	H26.6 事業者選定	
																	27			18,117	-	H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払	
																	28			223,746	19,387	完成	
																	29						
																	累計	261,250	0	241,863	19,387		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	48,000	0	0	0	0			
													24	1,316,308	0	84,121	0						
													25	1,966,173	0	2,664,861	11,840						
													26	1,118,233	0	1,357,510	27,147						
													27	657,750	0	453,215	48,654						
													28	210,000	0	493,145	0						
													29	198,750	0	0	0						
													7,372,869	都道府県交付分 計	5,515,214	0	5,052,852	87,641					
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
													24	0	0	0	0	0					
25	7,000	0	6,615	385																			
26	261,250	0	0	0																			
27	0	0	18,117	0																			
28	0	0	223,746	19,387																			
29	0	0	0	0																			
387,000	市町村交付分 計	268,250	0	248,478	19,772																		
7,759,869	合計	5,783,464	0	5,301,330	107,413																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花浜笹山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	~	26	23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注
																	24	37,200	161,285	-	
																	25	214,985	▲ 13,073	-	
																	26	0	91,772	12,201	
																	27	0			
																	28	0			
																	29	0			
累計	252,185	0	239,984	12,201																	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線外15路 線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、道路事業を廃止
																	24	31,775	0	0	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0	▲ 31,775	0	
																	28	0			
																	29	0			
累計	31,775	▲ 31,775	0	0																	
4	◆	D	-	1	-	2	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線外15路 線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、上水道整備事業を廃止
																	24	7,200	0	0	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0	▲ 7,200	0	
																	28	0			
																	29	0			
累計	7,200	▲ 7,200	0	0																	
5	D	-	1	-	3	-	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外6路 線	町	町	直接	完了	158,000	24	~	28	23	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響 で工事発注がずれ込む見通して、協議調整中。(時期未定) H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区) H27.3工事完了(第1工区) H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完 了
																	24	12,400	10,741	-	
																	25	110,050	0	-	
																	26	0	61,019	-	
																	27	0	790	49,900	
																	28	0			
																	29	0			
累計	122,450	0	72,550	49,900																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	3															-	1
6	◆	D	-	1	-	3	-	1			直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。	
																	24	4,000	0	-		
																	25	0	0	-		
																	26	0	0	0		
																	27	0	▲ 4,000	0		
																	28					
																	29					
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																		
7		D	-	4	-	1	-			直接	完了	833,120	23	~	26	23	100,625	0	-	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数32戸(予定) H26.6 建築着工 H27.3 建築完了		
																24	239,750	61,952	-			
																25	388,605	587,109	-			
																26	0	3,912	76,007			
																27	0					
																28						
																29						
累計	728,980	0	652,973	76,007																		
8	◆	D	-	4	-	1	-			直接	完了	12,500	24	~	26	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を整備(予定) H26.6 整備開始 H27.3 整備完了		
																24	2,000	0	-			
																25	8,000	0	-			
																26	0	8,344	1,656			
																27	0					
																28						
																29						
累計	10,000	0	8,344	1,656																		
9		D	-	4	-	2	-			直接	完了	3,114,627	23	~	27	23	103,250	0	0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数100戸(予定) H26.5 建築着工 H27.10 建築完了		
																24	1,216,250	157,620	-			
																25	1,183,895	2,316,298	-			
																26	468,810	401,680	-			
																27	0	▲ 269,243	-			
																28		▲ 246,906	118,944			
																29						
累計	2,972,205	▲ 246,906	2,606,355	118,944																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
10	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	38,000	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分 を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.10 整備完了
																			24	9,200	0	-	
																			25	21,200	0	-	
																			26	0	30,400	-	
																			27	0	▲ 7,630	7,630	
																			28				
																			29				
																			累計	30,400	0	22,770	
11		D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	完了	1,627,243	23	~	27	23	208,250	0	0	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始 用地買収、 H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締 結) H26.3整備戸数50戸(予定) H26.6 建築着工 H27.12 建築完了
																			24	450,625	47,118	-	
																			25	653,261	1,162,835	-	
																			26	111,701	181,731	-	
																			27	0	▲ 154,874	187,027	
																			28				
																			29				
																			累計	1,423,837	0	1,236,810	
12	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	完了	18,750	24	~	27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を 整備(予定) H26.6 整備開始 H27.12 整備完了
																			24	4,400	0	-	
																			25	10,600	0	-	
																			26	0	15,000	-	
																			27	0	▲ 5,948	5,948	
																			28				
																			29				
																			累計	15,000	0	9,052	
13	◆	D	-	4	-	3	-	2	上水道整備事 業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25	23	0	0	0	地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。
																			24	800	0	-	
																			25	0	0	-	
																			26	0	0	0	
																			27	0	▲ 800	0	
																			28				
																			29				
																			累計	800	▲ 800	0	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地 区	町	町	直接	完了	398,000	23 ~ 26	23	75,250		0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定 締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数 6戸(予定) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了		
															24	156,625		15,837	-			
															25	116,375		198,948	-			
															26	0		▲ 60,437	193,902			
															27	0						
															28							
															29							
															累計	348,250	0	154,348	193,902			
15	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (吉田浜地区)	吉田浜地 区	町	町	直接	完了	3,500	24 ~ 26	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台 分を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.3 整備完了	
																	24	1,600		0		-
																	25	1,200		0		-
																	26	0		2,124		676
																	27	0				
																	28					
																	29					
																	累計	2,800	0	2,124		676
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	完了	787,000	23 ~ 27	23	131,250		0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定 締結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、 H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3、整備戸数 24戸(予定) H26.7 建築着工 H27.12 建築完了		
															24	309,750		23,975	-			
															25	247,625		541,258	-			
															26	0		88,505	-			
															27	0		▲ 42,210	77,097			
															28							
															29							
															累計	688,625	0	611,528	77,097			
17	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	完了	10,250	24 ~ 27	23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台 分を整備(予定) H26.7 整備開始 H27.12 整備完了	
																	24	2,800		0		-
																	25	5,400		0		-
																	26	0		8,200		-
																	27	0		▲ 2,232		2,232
																	28					
																	29					
																	累計	8,200	0	5,968		2,232

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業 採択。
																	24	11,250	10,867	383	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	11,250	0	10,867	383																	
19	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地 区外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	24	~	24	23	0	0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住 民に配布周知。
																	24	12,750	12,442	308	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	12,750	0	12,442	308																	
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花淵浜安場 地区)	花淵浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25	23	0	0	0	未着手。計画地が花淵浜安場地区から花淵浜五月田地区に変 更となったため、事業廃止。
																	24	3,000	0	0	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0	▲ 3,000	0	
																	28				
																	29				
累計	3,000	▲ 3,000	0	0																	
21	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と なり、下水道事業を廃止。
																	24	45,000	0	0	
																	25	0			
																	26	0			
																	27	0	▲ 45,000	0	
																	28				
																	29				
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 26	23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施 する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた め、下水道事業を廃止。
															24	19,500		0	-	
															25	0		0	-	
															26	0		0	0	
															27	0	▲ 19,500		0	
															28					
															29					
累計	19,500	▲ 19,500	0	0																
23	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	927,923	23 ~ 29	23	6,750		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-2と合併発注。 H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 H27.10都市公園整備工事(諏訪前緑地)契約 H27.12都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園)契約 汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園 完成 H28.6 都市公園整備工事(菖蒲田漁港緑地)契約
															24	82,500		6,496	-	
															25	123,309		5,780	-	
															26	0		21,724	-	
															27	0	483,383	211,598	-	
															28			108,338	-	
															29				-	
累計	212,559	483,383	353,936	0																
24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	596,056	23 ~ 29	23	2,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-1と合併発注。 H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約 割山緑地 完成
															24	236,250		2,165	-	
															25	0		5,386	-	
															26	21,975		16,793	-	
															27	0	186,567	41,472	-	
															28			363	-	
															29				-	
累計	260,475	186,567	66,179	0																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事 業)	花淵浜字 笹山地区 外5地区	町	町	直接	継続	956,509	23 ~ 29	23	56,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花淵浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、 H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約 H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
															24	844,500		392,380	-	
															25	0		366	-	
															26	0		1,518	-	
															27	0	▲ 183,367	1,707	-	
															28			805	-	
															29				-	
															累計	900,750	▲ 183,367	396,776	0	
29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	継続	1,350,000	24 ~ 29	23	0		0	-	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。 28年10月改良工事契約。
															24	77,500		32,644	-	
															25	736,250		46,054	-	
															26	232,500		433,856	-	
															27	0		88,379	-	
															28			160,467	-	
															29				-	
															累計	1,046,250	0	761,400	0	
31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	24 ~ 25	23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計) H25.6 都決
															24	20,437		20,317	-	
															25	50,250		44,625	-	
															26	0		5,521	224	
															27	0				
															28					
															29					
															累計	70,687	0	70,463	224	
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (花淵浜地区)	花淵浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	完了	142,400	24 ~ 25	23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計) H25.6 都決
															24	28,050		23,269	-	
															25	78,750		69,357	-	
															26	0		7,100	7,074	
															27	0				
															28					
															29					
															累計	106,800	0	99,726	7,074	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	17	-	3	-	被災市街地復興 土地地区画整理 事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜地区 神明・代ヶ崎浜 向田・立花・影田 地区	町	町	直接	完了	91,900	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る。 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地地区画整理、実施設計) H25.6 都決
																	24	20,925	20,832	-	
																	25	48,000	43,590	-	
																	26	0	4,322	181	
																	27	0			
																	28				
																	累計	68,925	0	68,744	
34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興 土地地区画整理 事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜西・清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	24	~	25	23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る。 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地地区画整理、実施設計) H25.6 都決
																	24	40,950	25,341	-	
																	25	80,250	69,854	-	
																	26	0	6,911	19,094	
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	121,200	0	102,106	19,094																	
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業 (花淵浜笹山地区)	花淵浜笹山 地区	町	町	直接	継続	7,435,200	24	~	29	23	0	0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着手 H27.3 造成工事完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																	24	1,109,500	922,665	-	
																	25	6,081,250	1,746,078	-	
																	26	0	1,161,765	-	
																	27	0	▲ 669,950	331,966	
																	28	0	▲ 15,000	96,051	
																	29	0			
累計	7,190,750	▲ 684,950	4,258,525	0																	
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業 (復興まちづくり 支援施設整備 事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	完了	941,400	24	~	29	23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25.3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用地取得済み(一部) H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了 H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
																	24	105,866	34,409	-	
																	25	521,733	100,220	-	
																	26	0	429,824	-	
																	27	0	5,826	57,320	
																	28				
																	29				
累計	627,599	0	570,279	57,320																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1															-	1
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		継続	4,820,155	24	～	32	23	0	0	0	H25.2 七ヶ浜中学校仮設グラウンド実施設計発注、H25.1 防集地区外 上水道実施設計発注、防集地区外 下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約 H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約	
																	24	2,238,612	4,702	-		
																	25	158,605	716,877	-		
																	26	0	1,025,436	-		
																	27	1,458,906	298,202	-		
																	28		474,340	-		
																	29			-		
																	累計	3,856,123	0	2,519,557		
39	D	-	17	-	5	-		被災市街地復興土地区画整理事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	継続	392,000	25	～	29	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約
																		24	0	0	0	
																		25	82,200	0	-	
																		26	32,550	71,903	-	
																		27	179,250	50,968	-	
																		28		128,805	-	
																		29			-	
																		累計	294,000	0	251,676	
40	D	-	17	-	6	-		被災市街地復興土地区画整理事業(花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	継続	1,325,000	25	～	29	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約 H28.5 公共施設整備工事契約
																		24	0	0	0	
																		25	160,200	0	-	
																		26	164,550	293,224	-	
																		27	669,000	218,613	-	
																		28		315,826	-	
																		29			-	
																		累計	993,750	0	827,663	
41	D	-	17	-	7	-		被災市街地復興土地区画整理事業(代々崎浜A地区)	吉田浜・代々崎浜	町	町	直接	継続	345,000	25	～	29	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その2)発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約 H27.10 公共施設整備工事契約 H28.4 公共施設整備工事契約
																		24	0	0	0	
																		25	53,700	0	-	
																		26	122,550	189,219	-	
																		27	67,500	8,939	-	
																		28		15,000	40,135	
																		29			-	
																		累計	243,750	15,000	238,293	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	17	-	8	-	被災市街地復興土地地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,227,000	25	~	29	23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定	
																	24	0	0	0		
																	25	196,800	0	-		
																	26	192,450	121,326	-		H26.9 公共施設整備工事発注
																	27	531,000	▲ 24,418	-		H27.5 物件移転補償契約開始
																	28		182,458	-		H28.8 公共施設整備工事契約
																	29					
累計	920,250	0	279,366	0																		
43	D	-	17	-	9	-	緊急防災空地整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	70,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	24	0	0	0		
																	25	52,500	35,758	16,742		
																	26	0				
																	27	0				
																	28					
																	29					
累計	52,500	0	35,758	16,742																		
44	D	-	17	-	10	-	緊急防災空地整備事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	完了	116,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	24	0	0	0		
																	25	87,000	86,340	660		
																	26	0				
																	27	0				
																	28					
																	29					
累計	87,000	0	86,340	660																		
45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	24	0	0	0		
																	25	27,000	25,274	1,726		
																	26	0				
																	27	0				
																	28					
																	29					
累計	27,000	0	25,274	1,726																		
46	D	-	17	-	12	-	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	~	25	23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	24	0	0	0		
																	25	22,500	21,387	1,113		
																	26	0				
																	27	0				
																	28					
																	29					
累計	22,500	0	21,387	1,113																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																	24	10,875	5,682	-	
																	25	32,700	30,695	7,198	
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	43,575	0	36,377	7,198																	
48	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25	23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																	24	2,250	302	0	
																	25	8,250	1,569	8,629	
																	26	0			
																	27	0			
																	28				
																	29				
累計	10,500	0	1,871	8,629																	
49	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	継続	1,045,607	24	~	29	23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業) H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定 H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																	24	187,768	45,785	-	
																	25	727,136	503,930	-	
																	26	0	134,891	-	
																	27	0	23,568	-	
																	28		2,243	-	
																	29			-	
累計	914,904	0	710,417	0																	
50	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,283,923	24	~	29	23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理 発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定) H26.4 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																	24	232,912	291,567	-	
																	25	890,519	294,664	-	
																	26	0	186,431	-	
																	27	0	39,563	-	
																	28		12,544	-	
																	29			-	
累計	1,123,431	0	824,769	0																	
51	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	継続	519,338	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5造成契約 H26.5 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																	24	75,431	0	-	
																	25	378,988	182,861	-	
																	26	0	162,933	-	
																	27	0	15,295	-	
																	28		30,720	-	
																	29			-	
累計	454,419	0	391,809	0																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	継続	764,596	24	~	29	23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5造成契約 H26.6 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																	24	85,701	0	-	
																	25	583,319	326,838	-	
																	26	0	165,337	-	
																	27	0	4,981	-	
																	28		4,511	-	
																	29			-	
																	累計	669,020	0	501,667	
56	◆	D	-	1	-	3	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	完了	14,765	25	~	28	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成
																	24	0	0	0	
																	25	11,812	2,907	-	
																	26	0	2,202	-	
																	27	0	1,787	4,916	
																	28			-	
																	29			-	
																	累計	11,812	0	6,896	
57	◆	D	-	17	-	2	雨水排水対策 事業 (花淵浜地区)	花淵浜地 区	町	町	直接	完了	9,843	25	~	28	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成
																	24	0	0	0	
																	25	7,874	1,485	-	
																	26	0	1,206	-	
																	27	0	1,189	3,994	
																	28			-	
																	29			-	
																	累計	7,874	0	3,880	
58	◆	D	-	17	-	4	雨水排水対策 事業 (代ヶ崎浜地 区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	14,765	25	~	28	23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 完了
																	24	0	0	0	
																	25	11,812	4,886	-	
																	26	0	1,949	-	
																	27	0	1,809	-	
																	28		1,782	1,386	
																	29			-	
																	累計	11,812	0	10,426	
59	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	25	~	27	23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約 H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注 H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了
																	24	0	0	0	
																	25	292,000	7,700	-	
																	26	199,333	457,524	-	
																	27	0	19,404	6,705	
																	28			-	
																	29			-	
																	累計	491,333	0	484,628	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
60	◆	D	-	23	-	2	-	1	盛土材確保対策事業 (花刈浜笹山地区)	花刈浜笹山地区	町	町	直接	完了	3,911	25	~	27	23	0	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了
																			24	0	0	0	
																			25	1,488	808	-	
																			26	1,640	1,606	-	
																			27	0	0	714	
																			28				
																			29				
累計	3,128	0	2,414	714																			
61	◆	D	-	23	-	4	-	1	盛土材確保対策事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	完了	800	25	~	27	23	0	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了
																			24	0	0	0	
																			25	320	303	-	
																			26	320	303	-	
																			27	0	0	34	
																			28				
																			29				
累計	640	0	606	34																			
62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	継続	279,826	25	~	32	23				平成28年10月表示板設置工事発注
																			24				
																			25	223,860	8,360		
																			26	0	14,264		
																			27	0			
																			28		71,020		
																			29				
累計	223,860	0	93,644	0																			
63		D	-	20	-	4	-	1	都市防災総合推進事業(町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備)	町	町	直接	完了	35,000	25	~	27	23				H25.10 実施設計・測量委託 H26.5 測量委託期間延長 H27.5 工事発注 H28.3 工事完了
																			24				
																			25	3,750	3,564	-	
																			26	22,500	▲1,057	-	
																			27		14,892	8,851	
																			28				
																			29				
累計	26,250	0	17,399	8,851																			
64	◆	D	-	20	-	4	-	1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業(排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	26	~	27	23				H26年度 他事業との調整により未発注
																			24				
																			25				
																			26	12,000	0	-	
																			27		0	12,000	
																			28				
																			29				
累計	12,000	0	0	12,000																			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29								累計									
66	◆	D	-	1	-	1	-	1	七ヶ浜下水道 管渠等移設事 業	菖蒲田 浜、花瀨 浜地区	町	町	直接	完了	170,050	25	~	27	23					H25.1 実施設計委託
																			24					
																			25	8,400		4,588	-	
																			26	127,640		10,195	-	H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花瀨浜)
																			27			886	120,371	H28.3 工事完了
																			28					
																			29					
累計	136,040	0	15,669	120,371																				
67		D	-	22	-	3	-		都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表 浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26	102,885		0	-	H26年度 未着手
																			27			33,489	-	H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都 市公園(表浜緑地)用地測量業務委託完了 H28.2用地買収開 用地交渉および用地買収中
																			28			12,973		
																			29					
累計	102,885	0	46,462	0																				
69		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花瀨 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	1,566,726	27	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	44,202	271,257	66,697	-	事業該当入居済戸数:164戸
																			28		226,790	177,101	-	
																			29					
累計	44,202	498,047	243,798	0																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体事業期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																			
	27	～	32																																																																																																																					
70	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花渚 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	159,683	27	～	32	23																																																																																																								
																24																																																																																																								
																25																																																																																																								
																26																																																																																																								
																27	3,467	23,385	5,590	-	事業該当入居済戸数:138戸																																																																																																			
																28		20,116	17,648	-																																																																																																				
																29																																																																																																								
																累計	3,467	43,501	23,238	0																																																																																																				
(注)															<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">都道府県 交付分</th> <th rowspan="2">各年度 別合計</th> <th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>77,500</td><td>960,110</td><td>232,500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1,629,826</td> <td>都道府県交付分 計</td> <td></td> <td>1,270,110</td> <td>0</td> <td>855,044</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="7">市町村 交付分</th> <th rowspan="7">各年度 別合計</th> <td>23</td><td>683,875</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>24</td><td>7,900,402</td><td>0</td><td>2,297,749</td><td>691</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>25</td><td>13,743,611</td><td>0</td><td>9,131,065</td><td>36,068</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>26</td><td>1,580,904</td><td>0</td><td>5,312,356</td><td>311,015</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>27</td><td>2,953,325</td><td>0</td><td>892,676</td><td>544,739</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>1,606,643</td><td>120,330</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>33,634,218</td> <td>市町村交付分 計</td> <td></td> <td>26,862,117</td> <td>0</td> <td>19,240,489</td> <td>1,012,843</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35,264,044</td> <td>合計</td> <td></td> <td>28,132,227</td> <td>0</td> <td>20,095,533</td> <td>1,012,843</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	0	77,500	960,110	232,500	0	0	0	0	0	1,629,826	都道府県交付分 計		1,270,110	0	855,044	0				市町村 交付分	各年度 別合計	23	683,875	0	0	0	0	0	0	24	7,900,402	0	2,297,749	691				25	13,743,611	0	9,131,065	36,068				26	1,580,904	0	5,312,356	311,015				27	2,953,325	0	892,676	544,739				28	0	0	1,606,643	120,330				29	0	0	0	0				33,634,218	市町村交付分 計		26,862,117	0	19,240,489	1,012,843			35,264,044	合計		28,132,227	0	20,095,533	1,012,843		
	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																															
			0	77,500	960,110	232,500	0	0	0	0	0																																																																																																													
1,629,826	都道府県交付分 計		1,270,110	0	855,044	0																																																																																																																		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	683,875	0	0	0	0	0	0																																																																																																															
		24	7,900,402	0	2,297,749	691																																																																																																																		
		25	13,743,611	0	9,131,065	36,068																																																																																																																		
		26	1,580,904	0	5,312,356	311,015																																																																																																																		
		27	2,953,325	0	892,676	544,739																																																																																																																		
		28	0	0	1,606,643	120,330																																																																																																																		
		29	0	0	0	0																																																																																																																		
33,634,218	市町村交付分 計		26,862,117	0	19,240,489	1,012,843																																																																																																																		
35,264,044	合計		28,132,227	0	20,095,533	1,012,843																																																																																																																		