

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

七ヶ浜町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	683,875	0
	H24	7,970,883	2,302,337
	H25	13,750,611	9,170,806
	H26	1,842,154	5,045,353
	H27	2,953,325	1,198,408
	H28	0	1,841,589
	H29	0	1,648,971
	H30	0	816,735
	H31	0	98,236
	H32	0	0
	合 計	27,200,848	22,122,435

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	2,775,186	27,200,848	18,807	22,123,356	2,321,113

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	48,000	0
	H24	1,394,360	116,765
	H25	2,926,283	2,719,275
	H26	1,350,733	1,805,631
	H27	657,750	541,594
	H28	210,000	747,621
	H29	198,750	325,699
	H30	0	166,670
	H31	0	117,614
	H32	0	0
	合 計	6,785,876	6,540,869

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	24,879,735	27,200,848	0	0	2,321,113
都道県交付分	6,814,861	6,785,876	31,046	0	2,061
合計	31,694,596	33,986,724	31,046	0	2,323,174

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1		A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	長須賀遺 跡、諏訪 神社前遺 跡、峯貝 塚、東原 遺跡、土 浜貝塚、 表浜遺跡 等	町	町	直接	継続	93,975	24	～	32	H23	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施。 H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。 H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。 H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。 H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の収蔵・保管に向けた整理作業を実施。
																		H24	70,481	4,584	65,897	
																		H25	0	8,903	▲ 8,903	
																		H26	0	9,534	▲ 9,534	
																		H27	0	10,049	▲ 10,049	
																		H28	0	2,988	▲ 2,988	
																		H29		19	▲ 19	
																		H30		0	0	
																		H31		123	▲ 123	
																		H32			0	
																		累計	70,481	0	36,200	
28		A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24	～	32	H23			0	一部成果品完成
																		H24	552	0	552	
																		H25		0	0	
																		H26		1	▲ 1	
																		H27		0	0	
																		H28		0	0	
																		H29		0	0	
																		H30		0	0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	552	0	1	

(様式2A)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	70,481	0	4,584	65,897	
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H26	0	0	9,534	▲ 9,534	
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	
										H29	0	0	19	▲ 19	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	123	▲ 123	
										H32	0	0	0	0	
								93,975	市町村交付分 計		70,481	0	36,200	34,281	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	552	0	0	552	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								737	都道府県交付分 計		552	0	1	551	
								市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	71,033	0	4,584	66,449	
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H26	0	0	9,535	▲ 9,535	
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	
										H29	0	0	19	▲ 19	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	123	▲ 123	
										H32	0	0	0	0	
								94,712	合計		71,033	0	36,201	34,832	

(様式20)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26		C	－	6	－	1	－	漁港施設機能 強化事業(菰 蒲田浜地区)	菰蒲田浜 地区	県	町	間接	完了	4,662	23	～	24	H23	6,000		6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。	
																		H24	0	3,497	▲ 3,497	25年3月、完成	
																		H25	0	0	0	未執行。	
																		H26	0	0	0	26年度に菰蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事 業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなっ たため、26年度に事業完了とする。	
																		H27	0			0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 2,503	▲ 2,503	0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
27		C	－	6	－	2	－	漁港施設機能 強化事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	県	町	間接	完了	23,141	23	～	26	H23	42,000		42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。	
																		H24	0	14,076	▲ 14,076	25年3月、完成	
																		H25	0	0	0	未執行。	
																		H26	0	3,280	▲ 3,280	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成	
																		H27	0			0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 24,644	▲ 24,644	0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0	
30		C	－	8	－	1	－	宮城県水産技 術総合セン ター種苗生産 施設復旧整備 事業	七ヶ浜 町・ 宮城県水 産技術総 合セン ター種苗 生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24	～	27	H23	0		0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理 委託発注。	
																		H24	1,284,916	47,386	1,237,530	0	
																		H25	1,714,111	2,599,633	▲ 885,522	0	
																		H26	191,367	445,484	▲ 254,117	0	
																		H27	0	59,831	▲ 59,831	0	平成28年3月完成。
																		H28				0	
																		H29		▲ 38,059	▲ 38,059	0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	
38		C	－	1	－	1	－	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	阿川地区 外6地区	町	町	直接	完了	7,000	25	～	25	H23	0	0	0	25年6月事業開始、12月完了	
																		H24	0	0	0		
																		H25	7,000	6,615	385		
																		H26	0			0	
																		H27	0			0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	7,000	0	6,615	385	

(様式20)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
53		C	-	4	1	-		被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	196,908	24	～	27	H23	0		0	25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了。 H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了。 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了。	
																		H24	5,392	4,882	510		
																		H25	116,922	24,853	92,069		
																		H26	28,366	88,503	▲ 60,137		
																		H27	0	27,380	▲ 27,380		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31		▲ 3,000	▲ 3,000		
																		H32			0		
																		累計	150,680	▲ 3,000	145,618		2,062
54		C	-	1	-	2	-		七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	23,769	24	～	27	H23	0		0	25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
																		H24	26,000	14,280	11,720		
																		H25	3,300	7,800	▲ 4,500		
																		H26	0	1,289	▲ 1,289		
																		H27	0	399	▲ 399		
																		H28			0		
																		H29		▲ 5,531	▲ 5,531		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	29,300	▲ 5,531	23,768		1
55	◆	C	-	1	-	3	-	1	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	25	～	25	H23	0		0	未執行。	
																		H24	0		0		
																		H25	11,840	0	11,840		
																		H26	0		0		
																		H27	0		0		
																		H28			0		
																		H29		▲ 11,763	▲ 11,763		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
																		累計	11,840	▲ 11,763	0		77
65		C	-	1	-	3	-		七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	3,266,000	25	～	32	H23			0	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。 26年6月、工事発注。 27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。 28年8月、区画整理工事発注。 29年9月、工事発注 30年8月、工事発注 元年11月、工事発注	
																		H24			0		
																		H25	120,000	32,575	87,425		
																		H26	898,500	818,954	79,546		
																		H27	657,750	365,605	292,145		
																		H28	210,000	493,145	▲ 283,145		
																		H29	198,750	262,101	19,149		
																		H30		186,000	166,670		19,330
																		H31		96,000	126,187		▲ 30,187
																		H32			0		
																		累計	2,085,000	364,500	2,265,237		184,263

(様式20)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
68	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施設)	花刈浜館 下地区	町	町	直接	完了	380,000	26	～	28	H23				0	H26.6 事業者選定 H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払 完成	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	261,250	0	261,250			
																	H27		18,117	▲ 18,117			
																	H28		223,746	▲ 223,746			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31			0			
																	H32			0			
																	累計	261,250	0	241,863	19,387		
																	H23	0	0	0	0		
																	H24	0	0	0	0		
																	H25	7,000	0	6,615	385		
																	H26	261,250	0	0	261,250		
																	H27	0	0	18,117	▲ 18,117		
																	H28	0	0	223,746	▲ 223,746		
																	H29	0	0	0	0		
																	H30	0	0	0	0		
																	H31	0	0	0	0		
																	H32	0	0	0	0		
																	市町村 交付分						
																	387,000	市町村交付分 計	268,250	0	248,478		19,772
																	H23	48,000	0	0	48,000		
																	H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187		
																	H25	1,966,173	0	2,664,861	▲ 698,688		
																	H26	1,118,233	0	1,357,510	▲ 239,277		
																	H27	657,750	0	453,215	204,535		
																	H28	210,000	0	493,145	▲ 283,145		
																	H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351		
																	H30	0	186,000	166,670	19,330		
																	H31	0	93,000	126,187	▲ 33,187		
																	H32	0	0	0	0		
																	7,717,691	都道府県交付分 計	5,515,214	279,000	5,607,810		186,404
																	H23	48,000	0	0	48,000		
																	H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187		
																	H25	1,973,173	0	2,671,476	▲ 698,303		
																	H26	1,379,483	0	1,357,510	21,973		
																	H27	657,750	0	471,332	186,418		
																	H28	210,000	0	716,891	▲ 506,891		
H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351																			
H30	0	186,000	166,670	19,330																			
H31	0	93,000	126,187	▲ 33,187																			
H32	0	0	0	0																			
8,104,691	合計	5,783,464	279,000	5,856,288	206,176																		

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2			D	－		1	－	道路事業 ((仮)町道花 洲浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花洲浜笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	～	26	H23 0 H24 37,200 H25 214,985 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 252,185	0 161,285 ▲ 13,073 91,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 239,984	0 ▲ 124,085 228,058 ▲ 91,772 0 0 0 0 0 0 0 0 12,201	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25. 3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注
3			D	－	1	－	2	道路事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	～	26	H23 0 H24 31,775 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 31,775	0 0 0 ▲ 31,775 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 31,775	0 0 31,775 0 ▲ 31,775 0 0 0 0 0 0 0	0 31,775 0 0 ▲ 31,775 0 0 0 0 0 0 0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、道路事業を廃止
4	◆		D	－	1	－	2	上水道整備事 業(町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	～	26	H23 0 H24 7,200 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 7,200	0 0 0 ▲ 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 7,200	0 0 0 0 ▲ 7,200 0 0 0 0 0 0 0	0 7,200 0 0 ▲ 7,200 0 0 0 0 0 0 0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の ため、上水道整備事業を廃止
5			D	－	1	－	3	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	完了	158,000	24	～	28	H23 0 H24 12,400 H25 110,050 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 122,450	0 10,741 0 61,019 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,550	0 1,659 110,050 ▲ 61,019 790 0 0 0 0 0 0 0 0 49,900	0 1,659 110,050 ▲ 61,019 790 0 0 0 0 0 0 0 0 49,900	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響 で工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。(時期未定) H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区) H27.3工事完了(第1工区) H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完 了

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	D	—	1	—	3	—	1	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	～	26	H23 0 H24 4,000 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 4,000	0 0 0 0 ▲ 4,000 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 4,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,000 0 0 ▲ 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。
7		D	—	4	—	1	—		災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	完了	833,120	23	～	26	H23 100,625 H24 239,750 H25 388,605 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 728,980	0 61,952 587,109 3,913 0 0 0 0 0 0 0 0	0 177,798 ▲ 198,504 ▲ 3,913 0 0 0 0 0 0 0 0	100,625 177,798 ▲ 198,504 ▲ 3,913 0 0 0 0 0 0 0 76,006	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備 H26.6 建築着工 H27.3 建築完了
8	◆	D	—	4	—	1	—	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	完了	12,500	24	～	26	H23 0 H24 2,000 H25 8,000 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 10,000	0 0 0 8,345 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2,000 8,000 ▲ 8,345 0 0 0 0 0 0 0	0 2,000 8,000 ▲ 8,345 1,655 0 0 0 0 0 0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を整備(予定) H26.6 整備開始 H27.3 整備完了
9		D	—	4	—	2	—		災害公営住宅 整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	3,114,627	23	～	27	H23 103,250 H24 1,216,250 H25 1,183,895 H26 468,810 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 2,972,205	0 157,620 2,316,298 401,680 ▲ 269,242 ▲ 246,906 0 0 0 0 0 0	0 1,058,630 ▲ 1,132,403 67,130 269,242 ▲ 246,906 0 0 0 0 0	103,250 1,058,630 ▲ 1,132,403 67,130 269,242 ▲ 246,906 118,943 0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、H25.3 用地買収 用地買収(完了) H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.5 建築着工 H27.10 建築完了

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
10	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	38,000	24	～	27	H23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分 を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.10 整備完了	
																			H24	9,200	0	9,200		
																			H25	21,200	0	21,200		
																			H26	0	30,400	▲ 30,400		
																			H27	0	▲ 7,630	7,630		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	30,400	0	22,770		7,630
11		D	-	4	-	3	-		災害公営住宅 整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	1,623,140	23	～	27	H23	208,250	0	208,250	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始 用地買収、 H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締 結) H26.6 建築着工 H27.12 建築完了	
																			H24	450,625	47,118	403,507		
																			H25	653,261	1,162,835	▲ 509,574		
																			H26	111,701	181,731	▲ 70,030		
																			H27	0	▲ 154,872	154,872		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31		▲ 3,590	▲ 3,590		0
																			H32			0		
																			累計	1,423,837	▲ 3,590	1,233,222		187,025
12	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	完了	18,750	24	～	27	H23	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を 整備(予定) H26.6 整備開始 H27.12 整備完了	
																			H24	4,400	0	4,400		
																			H25	10,600	0	10,600		
																			H26	0	15,000	▲ 15,000		
																			H27	0	▲ 5,948	5,948		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	15,000	0	9,052		5,948
13	◆	D	-	4	-	3	-	2	上水道整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	廃止	0	24	～	25	H23	0	0	0	地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。 H26.6 整備開始 H27.12 整備完了	
																			H24	800	0	800		
																			H25	0	0	0		
																			H26	0	0	0		
																			H27	0	▲ 800	▲ 800		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	800	▲ 800	0		0

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14			D	－	4	－	4	－		災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	23	～	26	H23 75,250 H24 156,625 H25 116,375 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 348,250	0 15,837 198,948 ▲ 60,437 0 0 0 0 ▲ 60 0 0	75,250 140,788 ▲ 82,573 60,437 0 0 0 0 60 0 0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了
15	◆		D	－	4	－	4	－	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	3,500	24	～	26	H23 0 H24 1,600 H25 1,200 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 2,800	0 0 0 2,124 0 0 0 0 0 0 0	0 1,600 1,200 ▲ 2,124 0 0 0 0 0 0 676	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台分を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.3 整備完了
16			D	－	4	－	5	－		災害公営住宅 整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23	～	27	H23 131,250 H24 309,750 H25 247,625 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 688,625	0 23,975 541,258 88,505 ▲ 42,211 0 0 0 0 0 0	131,250 285,775 ▲ 293,633 ▲ 88,505 42,211 0 0 0 0 0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、 H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.7 建築着工 H27.12 建築完了
17	◆		D	－	4	－	5	－	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	完了	10,250	24	～	27	H23 0 H24 2,800 H25 5,400 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 8,200	0 0 0 8,200 ▲ 2,233 0 0 0 0 0 0	0 2,800 5,400 ▲ 8,200 2,233 0 0 0 0 0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台分を整備(予定) H26.7 整備開始 H27.12 整備完了

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18		D	－	15	－	1	－	津波復興拠点 整備事業	赤桑地区	町	町	直接	完了	15,000	24	～	24	H23	0	0	0	H24.10月 赤桑地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業
																		H24	11,250	10,868	382	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0		0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
19		D	－	20	－	1	－	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地 区外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	24	～	24	H23	0	0	0	H24.4月に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住
																		H24	12,750	12,443	307	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0		0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
20		D	－	21	－	1	－	下水道事業 (花刈浜安場 地区)	花刈浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	24	～	25	H23	0	0	0	未着手。計画地が花刈浜安場地区から花刈浜五月田地区に変更となつたため、事業廃止。
																		H24	3,000	0	3,000	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0	▲ 3,000	▲ 3,000	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
21		D	－	21	－	2	－	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	0	24	～	26	H23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更とな り、下水道事業を廃止。
																		H24	45,000	0	45,000	
																		H25	0		0	
																		H26	0		0	
																		H27	0	▲ 45,000	▲ 45,000	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
	累計	45,000	▲ 45,000	0	0																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	—	21	—	3	—	下水道事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	24	～	26	H23	0	0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施 する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなった	
																	H24	19,500		0		19,500
																	H25	0		0		0
																	H26	0		0		0
																	H27	0	▲ 19,500			▲ 19,500
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	19,500	▲ 19,500	0		0
23	D	—	22	—	1	—	都市公園事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	927,923	23	～	32	H23	6,750	0	6,750	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注	
																	H24	82,500		6,497		76,003
																	H25	123,309		25,156		98,153
																	H26	0		2,534		▲ 2,534
																	H27	0	483,383	211,590		271,793
																	H28			108,101		▲ 108,101
																	H29			176,717		▲ 176,717
																	H30	0		24,951		▲ 24,951
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	212,559	483,383	555,546		140,396
24	D	—	22	—	2	—	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	422,056	23	～	30	H23	2,250	0	2,250	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注	
																	H24	236,250		2,166		234,084
																	H25	0		10,230		▲ 10,230
																	H26	21,975		11,950		10,025
																	H27	0	186,567	39,298		147,269
																	H28			2,643		▲ 2,643
																	H29			182,705		▲ 182,705
																	H30	0		56,429		▲ 56,429
																	H31	▲ 130,500	0	▲ 130,500		
																	H32	0		0		0
																	累計	260,475	56,067	305,421		11,121
25	D	—	23	—	1	—	防災集団移転 促進事業 (計画策定事 業)	花刈浜字 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	668,379	23	～	28	H23	56,250	0	56,250	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花刈浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、	
																	H24	844,500		392,380		452,120
																	H25	0		366		▲ 366
																	H26	0		1,518		▲ 1,518
																	H27	0	▲ 183,367	1,707		▲ 185,074
																	H28			805		▲ 805
																	H29	▲ 200,849		▲ 200,849		
																	H30	▲ 15,248		▲ 15,248		
																	H31	▲ 11,550	0	▲ 11,550		
																	H32			0		0
																	累計	900,750	▲ 411,014	396,776		92,960

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29		D	－	1	－	1	－	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(主)塩釜 七ヶ浜多 賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	完了	1,059,067	24	～	29	H23 0 H24 77,500 H25 736,250 H26 232,500 H27 0 H28 160,467 H29 59,376 H30 ▲ 225,474 H31 0 H32 0 累計 1,046,250	0 32,644 46,054 433,856 88,379 160,467 59,376 ▲ 225,474 0 0 0	0 44,856 690,196 ▲ 201,356 ▲ 88,379 ▲ 160,467 ▲ 59,376 ▲ 225,474 0 0 0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。 28年10月改良工事契約。 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
31		D	－	17	－	1	－	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	24	～	25	H23 0 H24 20,437 H25 50,250 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 70,687	0 20,317 44,625 5,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 120 5,625 ▲ 5,523 0 0 0 0 0 0 222	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
32		D	－	17	－	2	－	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (花渚浜地区)	花渚浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	完了	142,400	24	～	25	H23 0 H24 28,050 H25 78,750 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 106,800	0 23,269 69,357 7,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4,781 9,393 ▲ 7,100 0 0 0 0 0 0 7,074	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
33		D	－	17	－	3	－	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (代々崎浜A地 区)	吉田浜地 区神明・ 代々崎浜 向田・立 花・影田 地区	町	町	直接	完了	91,900	24	～	25	H23 0 H24 20,925 H25 48,000 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 68,925	0 20,832 43,590 4,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 93 4,410 ▲ 4,323 0 0 0 0 0 0 180	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説 明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34		D	—	17	—	4	—	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	24	～	25	H23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施)
																		H24	40,950	25,341	15,609	
																		H25	80,250	69,854	10,396	
																		H26	0	6,913	▲ 6,913	
																		H27	0		0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31			0	
																		H32			0	
																		累計	121,200	0	19,092	
35		D	—	23	—	2	—	防災集団移転促進事業 (花刈浜笹山地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	完了	6,605,846	24	～	30	H23	0	0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着手 H27.3 造成工事完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																		H24	1,109,500	922,665	186,835	
																		H25	6,081,250	1,746,078	4,335,172	
																		H26	0	1,161,765	▲ 1,161,765	
																		H27	0	▲ 669,950	▲ 1,001,916	
																		H28		96,051	▲ 111,051	
																		H29		23,989	▲ 320,540	
																		H30		▲ 222,015	▲ 221,860	
																		H31		▲ 207,119	▲ 207,119	
																		H32			0	
																		累計	7,190,750	▲ 1,410,635	1,497,756	
36		D	—	20	—	2	—	都市防災総合推進事業 (復興まちづくり支援施設整備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	完了	941,400	24	～	28	H23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25. 3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用地取得済み(一部) H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了 H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
																		H24	105,866	34,409	71,457	
																		H25	521,733	100,220	421,513	
																		H26	0	429,824	▲ 429,824	
																		H27	0	5,826	▲ 5,826	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		H31		47	▲ 47	
																		H32			0	
																		累計	627,599	0	57,273	
37	★	F	—	2	—	1	—	市街地復興効果促進事業		町			継続	4,820,155	24	～	32	H23	0	0	0	H25.2 セツ浜中学校仮設グランド実施設計発注、H25.1 防集地区外 上水道実施設計発注、防集地区外 下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約 H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
																		H24	2,238,612	4,702	2,233,910	
																		H25	158,605	716,877	▲ 558,272	
																		H26	0	1,025,436	▲ 1,025,436	
																		H27	1,458,906	298,202	1,160,704	
																		H28		474,340	▲ 474,340	
																		H29		414,832	▲ 414,832	
																		H30		0	▲ 168,738	
																		H31		▲ 246,121	246,121	
																		H32			0	
																		累計	3,856,123	0	999,117	

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
39		D	－	17	－	5	－	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	392,000	25	～	30	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定		
																		H24	0	0	0			
																		H25	82,200	0	82,200			
																		H26	32,550	61,380	▲ 28,830		H26.9 公共施設整備工事発注 H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	
																		H27	179,250	137,803	41,447			
																		H28		57,105	▲ 57,105			
																		H29		23,551	▲ 23,551			
																		H30		0	812			▲ 812
																		H31			0			
																		H32			0			
累計	294,000	0	280,651	13,349																				
40		D	－	17	－	6	－	被災市街地復興土地区画整理事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	完了	1,568,600	25	～	31	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定		
																		H24	0	0	0			
																		H25	160,200	0	160,200			
																		H26	164,550	204,091	▲ 39,541		H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工 H28.5 公共施設整備工事契約	
																		H27	669,000	245,063	423,937			
																		H28		368,332	▲ 368,332			
																		H29	182,700	264,723	▲ 82,023			
																		H30	0	41,138	▲ 41,138			
																		H31		9,916	▲ 9,916			
																		H32			0			
累計	993,750	182,700	1,133,263	43,187																				
41		D	－	17	－	7	－	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	345,000	25	～	31	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定		
																		H24	0	0	0			
																		H25	53,700	0	53,700			
																		H26	122,550	138,031	▲ 15,481		H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約 H28.4 公共施設整備工事契約	
																		H27	67,500	56,534	10,966			
																		H28		15,000	44,519			▲ 29,519
																		H29		973	▲ 973			
																		H30	0	▲ 791	791			
																		H31		791	▲ 791			
																		H32			0			
累計	243,750	15,000	240,057	18,693																				
42		D	－	17	－	8	－	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,534,900	25	～	32	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定		
																		H24	0	0	0			
																		H25	196,800	0	196,800			
																		H26	192,450	19,659	172,791		H26.9 公共施設整備工事発注 H27.5 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	
																		H27	531,000	94,447	436,553			
																		H28		203,437	▲ 203,437			
																		H29	100,425	331,274	▲ 230,849			
																		H30	0	293,911	▲ 293,911			
																		H31	130,500	122,461	8,039			
																		H32			0			
累計	920,250	230,925	1,065,189	85,986																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	ー	17	ー	9	ー	緊急防災空地 整備事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	25	～	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	H24	0	0	0	
																	H25	52,500	35,758	16,742	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	52,500	0	16,742	
44	D	ー	17	ー	10	ー	緊急防災空地 整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地 区	町	町	直接	完了	116,000	25	～	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	H24	0	0	0	
																	H25	87,000	86,340	660	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	87,000	0	660	
45	D	ー	17	ー	11	ー	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜A地 区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25	～	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	H24	0	0	0	
																	H25	27,000	25,274	1,726	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	27,000	0	1,726	
46	D	ー	17	ー	12	ー	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	～	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																	H24	0		0	
																	H25	22,500	21,388	1,112	
																	H26	0		0	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	22,500	0	1,112	

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
47		D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24	~	25	H23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業)		
																		H24	10,875	5,682	5,193			
																		H25	32,700	30,696	2,004		H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
																		H26	0	0				
																		H27	0	0				
																		H28	0	0				
																		H29	0	0				
																		H30	0	0				
																		H31	0	0				
																		H32	0	0				
累計	43,575	0	36,378	7,197																				
48		D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25	H23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)		
																		H24	2,250	302	1,948			
																		H25	8,250	1,570	6,680		H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
																		H26	0	0				
																		H27	0	0				
																		H28	0	0				
																		H29	0	0				
																		H30	0	0				
																		H31	0	0				
																		H32	0	0				
累計	10,500	0	1,872	8,628																				
49		D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	完了	1,045,607	24	~	30	H23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業)		
																		H24	187,768	45,785	141,983		H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定 H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了	
																		H25	727,136	503,930	223,206			
																		H26	0	134,891	▲ 134,891			従前地の買取り、被災者支援事業
																		H27	0	23,568	▲ 23,568			
																		H28	0	2,243	▲ 2,243			
																		H29	0	228	▲ 228			
																		H30	0	4,712	▲ 4,712			
																		H31	0	0	0			
																		H32	0	0	0			
累計	914,904	0	715,357	199,547																				
50		D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	1,283,923	24	~	30	H23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理 発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)		
																		H24	232,912	291,567	▲ 58,655		H26.4 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業	
																		H25	890,519	294,664	595,855			
																		H26	0	186,431	▲ 186,431			
																		H27	0	39,563	▲ 39,563			
																		H28	0	12,544	▲ 12,544			
																		H29	0	125	▲ 125			
																		H30	0	▲ 6,110	6,110			
																		H31	0	0	0			
																		H32	0	0	0			
累計	1,123,431	0	818,784	304,647																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51		D	—	23	—	5	—	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 地区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	完了	519,338	24	～	30	H23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5造成契約 H26.5 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																		H24	75,431	0	75,431	
																		H25	378,988	182,861	196,127	
																		H26	0	162,933	▲ 162,933	
																		H27	0	15,295	▲ 15,295	
																		H28	0	30,720	▲ 30,720	
																		H29	0	4,701	▲ 4,701	
																		H30	0	207	▲ 207	
																		H31	0	60	▲ 60	
																		H32	0	0	0	
																		累計	454,419	0	57,642	
52		D	—	23	—	6	—	防災集団移転 促進事業 (代々崎浜立 花地区)	代々崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	764,596	24	～	30	H23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5造成契約 H26.6 造成完了 従前地の買取り、被災者支援事業
																		H24	85,701	0	85,701	
																		H25	583,319	326,838	256,481	
																		H26	0	165,337	▲ 165,337	
																		H27	0	4,981	▲ 4,981	
																		H28	0	4,511	▲ 4,511	
																		H29	0	0	0	
																		H30	0	71	▲ 71	
																		H31	0	▲ 291	291	
																		H32	0	0	0	
																		累計	669,020	0	167,573	
56	◆	D	—	1	—	3	—	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	完了	14,765	25	～	28	H23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成
																		H24	0	0	0	
																		H25	11,812	2,907	8,905	
																		H26	0	2,202	▲ 2,202	
																		H27	0	1,787	▲ 1,787	
																		H28	0	0	0	
																		H29	0	0	0	
																		H30	0	0	0	
																		H31	0	0	0	
																		H32	0	0	0	
																		累計	11,812	0	4,916	
57	◆	D	—	17	—	2	—	雨水排水対策 事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	町	直接	完了	9,843	25	～	28	H23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 H28.3 完成
																		H24	0	0	0	
																		H25	7,874	1,485	6,389	
																		H26	0	1,206	▲ 1,206	
																		H27	0	1,189	▲ 1,189	
																		H28	0	0	0	
																		H29	0	0	0	
																		H30	0	0	0	
																		H31	0	0	0	
																		H32	0	0	0	
																		累計	7,874	0	3,994	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
58	◆	D	—	17	—	4	—	1	雨水排水対策事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	14,765	25	～	28	H23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長 H27.4 事業発注 完了	
																			H24	0	0	0		
																			H25	11,812	4,886	6,926		
																			H26	0	1,949	▲ 1,949		
																			H27	0	1,809	▲ 1,809		
																			H28		1,782	▲ 1,782		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	11,812	0	10,426		1,386
																			59		D	—		20
H24	0	0	0																					
H25	292,000	7,700	284,300																					
H26	199,333	457,524	▲ 258,191																					
H27	0	19,404	▲ 19,404																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	491,333	0	484,628	6,705																				
60	◆	D	—	23	—	2	—	1	盛土材確保対策事業 (花刈浜笹山地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	完了	3,911	25	～	27					H23	
																			H24	0	0	0		
																			H25	1,488	808	680		
																			H26	1,640	1,606	34		
																			H27	0	0	0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	3,128	0	2,414	714	
																			61	◆	D	—	23	—
H24	0	0	0																					
H25	320	303	17																					
H26	320	303	17																					
H27	0	0	0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	640	0	606	34																				

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	★	F	－	4	－	1	－	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	継続	251,726	25	～	32	H23			0	
																			H24			0	
																			H25	223,860	8,360	215,500	
																			H26	0	14,264	▲ 14,264	
																			H27	0		0	
																			H28		94,009	▲ 94,009	
																			H29		4,222	▲ 4,222	
																			H30	▲ 22,480	0	▲ 22,480	
																			H31		▲ 8,573	8,573	
																			H32			0	
63	D	－	20	－	4	－	1	都市防災総合推進事業(町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備)	町	町	直接	完了	35,000	25	～	27	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	3,750	3,564	186	H25.10 実施設計・測量委託	
																		H26	22,500	▲ 1,057	23,557	H26.5 測量委託期間延長	
																		H27		14,893	▲ 14,893	H27.5 工事発注 H28.3 工事完了	
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32			0		
64	◆	D	－	20	－	4	－	1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業(排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	26	～	27	累計	26,250	0	17,400	8,850
																			H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	12,000	0	12,000	H26年度 他事業との調整により未発注
																			H27		0	0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
66	◆	D	－	1	－	1	－	1	七ヶ浜下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花渕浜地区	町	町	直接	完了	102,775	25	～	27	H23			0	H25.1 実施設計委託
																			H24			0	
																			H25	8,400	4,588	3,812	
																			H26	127,640	10,195	117,445	H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花渕浜)
																			H27		887	▲ 887	H28.3 工事完了
																			H28			0	
																			H29	▲ 53,820		▲ 53,820	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	136,040	▲ 53,820	15,670	66,550																			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
67	D	—	22	—	3	—	都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表 浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	～	32	H23				0	H26年度 未着手 H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都 用地交渉および用地買収中	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	102,885		0	102,885		0
																	H27		33,489	▲ 33,489	0		
																	H28		12,973	▲ 12,973	0		
																	H29		24,340	▲ 24,340	0		
																	H30		0	0	0		
																	H31			104	▲ 104		
																	H32				0		
																	累計	102,885	0	70,906	31,979		
																	69	D	—	5	—		1
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27	44,202	271,257	66,697	248,762																			
H28		226,790	177,101	49,689																			
H29		196,126	172,569	23,557																			
H30		222,015	206,263	15,752																			
H31		108,228	201,730	▲ 93,502																			
H32				0																			
累計	44,202	1,024,416	824,360	244,258																			
70	D	—	6	—	1	—	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花 刈浜、 代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	122,557	27	～	32						H23	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	3,467	23,385	5,590	21,262		
																	H28		20,116	17,648	2,468		
																	H29		18,149	16,825	1,324		
																	H30		15,248	15,103	145		
																	H31		11,550	13,066	▲ 1,516		
																	H32				0		
																	累計	3,467	88,448	68,232	23,683		
																	71	◆	D	—	20	—	1
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		53,820	11,400	42,420																			
H30		0	11,456	▲ 11,456																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	0	53,820	22,856	30,964																			

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
72	D	—	5	—	2	—	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	松ヶ浜、 吉田浜、 菟蒲田 浜、花洲 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	122,978	32	～	32	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31		102,481	0	102,481		0	
																	H32				0			
																	累計	0	102,481	0	102,481		0	
																	H23	683,875	0	0	683,875			
																	H24	7,900,402	0	2,297,753	5,602,649			
																	H25	13,743,611	0	9,155,288	4,588,323			
																	H26	1,580,904	0	5,035,819	▲ 3,454,915			
																	H27	2,953,325	0	1,170,242	1,783,083			
																	H28	0	0	1,614,855	▲ 1,614,855			
																	H29	0	0	1,648,952	▲ 1,648,952			
																	H30	0	0	816,735	▲ 816,735			
																	H31	0	0	98,113	▲ 98,113			
																	H32	0	0	0	0			
																	市町村 交付分							
																	32,630,539	市町村交付分 計	26,862,117	0	21,837,757		5,024,360	