

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点
(千円)

七ヶ浜町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	683,875	0
24	7,970,883	2,302,337	
25	13,750,611	9,170,806	
26	1,842,154	5,045,353	
27	2,953,325	1,198,408	
28	0	1,841,589	
29	0	1,648,971	
30	0	816,735	
31	0	0	
合計		27,200,848	22,024,199

<参考>	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金残高	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	七ヶ浜町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,666,125	18,009	21,231,619

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	48,000	0
24	1,394,360	116,765	
25	2,926,283	2,719,275	
26	1,350,733	1,805,631	
27	657,750	541,595	
28	210,000	747,621	
29	198,750	325,699	
30	0	166,670	
31	0	0	
合計		6,785,876	6,423,256

交付実額 31,603,657

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	長須賀遺 跡、諏訪 神社前遺 跡、峯貝 塚、東原 遺跡、土 浜貝塚、 表浜遺跡 等	町	町	直接	継続	93,975	24	～	32	23	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。 H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。 H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。 H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。 H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の収蔵・保管に向けた整理作業を実施。
																	24	70,481	4,584		
																	25	0	8,903		
																	26	0	9,534		
																	27	0	10,049		
																	28	0	2,988		
																	29		19		
																	30		0		
																	31		0		
																	累計	70,481	0	36,077	
28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24	～	32	23				一部成果品完成
																	24	552	0	-	
																	25		0	-	
																	26		1	-	
																	27		0	-	
																	28		0	-	
																	29		0	-	
																	30		0	-	
																	31		0	-	
																	累計	552	0	1	

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	552	0	0	0		
	25	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	1	0		
	27	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0		
	29	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0		
	31	0	0	0	0	0	0	737	都道府県交付分 計	552	0	1	0		
	23	0	0	0	0	0	0	24	70,481	0	4,584	0	0		
	25	0	0	0	8,903	0	26	0	0	9,534	0	0	0		
	27	0	0	0	10,049	0	28	0	0	2,988	0	0	0		
	29	0	0	0	19	0	30	0	0	0	0	0	0		
	31	0	0	0	0	0	93,975	市町村交付分 計	70,481	0	36,077	0			
	23	0	0	0	0	0	24	71,033	0	4,584	0	0	0		
	25	0	0	0	8,903	0	26	0	0	9,535	0	0	0		
	27	0	0	0	10,049	0	28	0	0	2,988	0	0	0		
29	0	0	0	19	0	30	0	0	0	0	0	0			
31	0	0	0	0	0	94,712	合計	71,033	0	36,078	0				

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	23	~	24	23	6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。	
																	24	0		3,497	-	25年3月、完成
																	25	0		0	-	未執行。
																	26	0		0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																	27	0				
																	28					
																	29		▲ 2,503			
																	30					
																	31					
																	累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
																	27	C	-	6	-	2
24	0		14,076	-	25年3月、完成																	
25	0		0	-	未執行。																	
26	0		3,280	0	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成																	
27	0																					
28																						
29		▲ 24,644																				
30																						
31																						
累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0																		
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24	~	27						
																	24	1,284,916		47,386	-	
																	25	1,714,111		2,599,633	-	
																	26	191,367		445,484	-	
																	27	0		59,831	1	平成28年3月完成。
																	28					
																	29		▲ 38,059			
																	30					
																	31					
																	累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	
																	38	C	-	1	-	1
24	0		0	0																		
25	7,000		6,615	385																		
26	0																					
27	0																					
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	7,000	0	6,615	385																		

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調整施設等整備事業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	200,908	24	~	27	23	0			25年3月、実施設計発注。		
																	24	5,392		4,882			
																	25	116,922		24,853	-	7月、用地測量完了。11月、農業用機械購入完了。	
																	26	28,366		88,503	-	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了	
																	27	0		27,380	5,062	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了	
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	150,680	0	145,618	5,062		
																	54	C	-	1	-	2	-
24	26,000		14,280																				
25	3,300		7,800		25年4月塩分モニタリング業務発注																		
26	0		1,289		26年5月塩分モニタリング業務発注																		
27	0		400	5,531	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																		
28																							
29		▲ 5,531		▲ 5,531																			
30																							
31																							
累計	29,300	▲ 5,531	23,769	0																			
55	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	25	~							
																	24	0					
																	25	11,840		0	11,840	未執行。	
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29		▲ 11,763		▲ 11,763		
																	30						
																	31						
																	累計	11,840	▲ 11,763	0	77		
																	65	C	-	1	-	3	-
24																							
25	120,000		32,575		25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。																		
26	898,500		818,954		26年6月、工事発注。																		
27	657,750		365,605		27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。																		
28	210,000		493,145		28年8月、区画整理工事発注。																		
29	198,750	82,500	262,101		29年9月、工事発注																		
30	0	186,000	166,670		30年8月、工事発注																		
31																							
累計	2,085,000	268,500	2,139,050	0																			

(様式2C)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
68	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設)	花浜浜館下地区	町	町	直接	完了	380,000	26 ~ 28	23																		
														24																		
														25																		
														26	261,250		0															
														27			18,117					H26.6 事業者選定										
														28			223,746		19,387			H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払										
														29								完成										
														30																		
														31																		
														累計	261,250	0	241,863	19,387														
														(注)													23	48,000	0	0	0	
														1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	1,316,308	0	84,121	0	
														2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	1,966,173	0	2,664,861	11,840	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	1,118,233	0	1,357,510	0															
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	657,750	0	453,216	10,594															
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													28	210,000	0	493,145	0															
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													29	198,750	0	262,101	▲17,294															
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													30	0	186,000	166,670	0															
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													31	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度別合計	7,597,691	都道府県交付分 計	5,515,214	186,000	5,481,624	5,140													
市町村交付分													各年度別合計	23	0	0	0	0														
													24	0	0	0	0															
													25	7,000	0	6,615	385															
													26	261,250	0	0	0															
													27	0	0	18,117	0															
													28	0	0	223,746	19,387															
													29	0	0	0	0															
													30	0	0	0	0															
													31	0	0	0	0															
387,000													市町村交付分 計	268,250	0	248,478	19,772															
都道府県・市町村交付分													各年度別合計	23	48,000	0	0	0														
													24	1,316,308	0	84,121	0															
													25	1,973,173	0	2,671,476	12,225															
													26	1,379,483	0	1,357,510	0															
													27	657,750	0	471,333	10,594															
													28	210,000	0	716,891	19,387															
													29	198,750	0	262,101	▲17,294															
													30	0	186,000	166,670	0															
													31	0	0	0	0															
7,984,691													合計	5,783,464	186,000	5,730,102	24,912															

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28																
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	~	26	23	0			0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注
																24	37,200			161,285	-	
																25	214,985			▲ 13,073	-	
																26	0			91,772	12,201	
																27	0					
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	252,185	0	0	239,984	12,201	
																3	D	-	1	-	2	
24	31,775			0	0																	
25	0																					
26	0																					
27	0			▲ 31,775	0																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	31,775	0	▲ 31,775	0	0																	
4	◆ D	-	1	-	2	-	上水道整備事 業(町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町	町	直接	廃止	0	24	~	26							23
																24	7,200			0	0	
																25	0					
																26	0					
																27	0			▲ 7,200	0	
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	7,200	0	▲ 7,200	0	0	
																5	D	-	1	-	3	-
24	12,400			10,741	-																	
25	110,050			0	-																	
26	0			61,019	-																	
27	0			790	49,900																	
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	122,450	0	0	72,550	49,900																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26																					
6	◆	D	-	1	-	3	-	1	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0		0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。	
																			24	4,000		0	-		
																			25	0		0	-		
																			26	0		0	0		
																			27	0		0	0		
																			28						
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	4,000	0	▲ 4,000	0		0
																			7		D	-	4		-
24	239,750		61,952	-																					
25	388,605		587,109	-																					
26	0		3,913	76,006																					
27	0																								
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	728,980	0	0	652,974	76,006																				
8	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	12,500	24	~	26	23						0	
																		24	2,000		0	-			
																		25	8,000		0	-			
																		26	0		8,345	1,655			
																		27	0						
																		28							
																		29							
																		30							
																		31							
																		累計	10,000	0	0	8,345	1,655		
																		9		D	-	4	-	2	-
24	1,216,250		157,620	-																					
25	1,183,895		2,316,298	-																					
26	468,810		401,680	-																					
27	0		▲ 269,242	118,943																					
28			▲ 246,906																						
29																									
30																									
31																									
累計	2,972,205	0	▲ 246,906	2,606,356	118,943																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	◆	D	-	4	-	2	-	1		町	町	直接	完了	38,000	24	~	27	23	0			0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.10 整備完了
																		24	9,200			0	-	
																		25	21,200			0	-	
																		26	0			30,400	-	
																		27	0			▲ 7,630	7,630	
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	30,400	0	0	22,770	7,630	
																		11		D	-	4	-	
24	450,625			47,118	-																			
25	653,261			1,162,835	-																			
26	111,701			181,731	-																			
27	0			▲ 154,872	187,025																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	1,423,837	0	0	1,236,812	187,025																			
12	◆	D	-	4	-	3	-	1		町	町	直接	完了	18,750	24	~	27							23
																		24	4,400			0	-	
																		25	10,600			0	-	
																		26	0			15,000	-	
																		27	0			▲ 5,948	5,948	
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	15,000	0	0	9,052	5,948	
																		13	◆	D	-	4	-	3
24	800			0	-																			
25	0			0	-																			
26	0			0	0																			
27	0			▲ 800	0																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	800	0	▲ 800	0	0																			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	23 ~ 26	23	75,250			0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数 6戸(予定) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了
															24	156,625			15,837	-	
															25	116,375			198,948	-	
															26	0			▲ 60,437	193,902	
															27	0					
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	348,250	0	0	154,348	193,902	
															15	◆	D	4	-	4	
24	1,600			0	-																
25	1,200			0	-																
26	0			2,124	676																
27	0																				
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	2,800	0	0	2,124	676																
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23 ~ 27							23
															24	309,750			23,975	-	
															25	247,625			541,258	-	
															26	0			88,505	-	
															27	0			▲ 42,211	77,098	
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	688,625	0	0	611,527	77,098	
															17	◆	D	4	-	5	1
24	2,800			0	-																
25	5,400			0	-																
26	0			8,200	-																
27	0			▲ 2,233	2,233																
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	8,200	0	0	5,967	2,233																

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23	0		0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業 採択。	
																	24	11,250		10,868	382		
																	25	0					
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	11,250	0	0	10,868		382
																	19	D	-	20	-		1
24	12,750		12,443	307																			
25	0																						
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	12,750	0	0	12,443	307																		
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花淵浜安場 地区)	花淵浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25						23	
																	24	3,000		0	0		
																	25	0					
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	3,000	0	▲ 3,000	0	0	
																	21	D	-	21	-	2	-
24	45,000		0	0																			
25	0																						
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	45,000	0	▲ 45,000	0	0																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	30							
22	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施 する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた め、下水道事業を廃止。
																	24	19,500		0	-	
																	25	0		0	-	
																	26	0		0	0	
																	27	0		0	0	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	19,500	0	▲ 19,500	0	0
																	23	D	-	22	-	1
24	82,500		6,497	-																		
25	123,309		25,156	-																		
26	0		2,534	-																		
27	0		483,383	211,590	-																	
28				108,101	-																	
29				176,717	-																	
30			0	24,951	-																	
31																						
32																						
累計	212,559	0	483,383	555,546	0																	
24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	596,056	23	~	30	23	2,250		0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注
																	24	236,250		2,166	-	
																	25	0		10,230	-	
																	26	21,975		11,950	-	
																	27	0		186,567	39,298	-
																	28				2,643	-
																	29				182,705	-
																	30			0	56,429	141,621
																	31					
																	累計	260,475	0	186,567	305,421	141,621

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事業)	花洲浜宇 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	668,379	23	~	28	23	56,250			0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花洲浜笹山 152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、 代ヶ崎浜立花 14戸)
																	24	844,500			392,380	-	
																	25	0			366	-	
																	26	0			1,518	-	H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約
																	27	0		▲ 183,367	1,707	-	H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
																	28				805	-	
																	29			▲ 200,849		104,508	
																	30			▲ 15,248		2	
																	31						
																	累計	900,750	0	▲ 399,464	396,776	104,510	
																	29	D	-	1	-	1	-
24	77,500			32,644	-																		
25	736,250			46,054	-	25年4月用地買収開始。																	
26	232,500			433,856	-	26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。																	
27	0			88,379	-	27年12月道路改良工事契約。																	
28				160,467	-	28年10月改良工事契約。																	
29				59,376	225,474	29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。																	
30			▲ 225,474		▲ 225,474																		
31																							
累計	1,046,250	0	▲ 225,474	820,776	0																		
31	D	-	17	-	1	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 後田・浜 伊場・諏 訪前地区	町	町	直接	完了	94,250	24	~	25							
																	24	20,437			20,317	-	H26年度 工事に向けた実施設計
																	25	50,250			44,625	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計)
																	26	0			5,523	222	H25.6 都決
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	70,687	0	0	70,465	222	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復興 土地区画整理事業 計画策定事業 (花洲浜地区)	花洲浜館 下・上ノ山 地区	町	町	直接	完了	142,400	24	~	25	23	0		0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る	
																	24	28,050		23,269	-	H26年度 工事に向けた実施設計	
																	25	78,750		69,357	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決	
																	26	0		7,100	7,074		
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	106,800	0	0	99,726	7,074	
																	33	D	-	17	-	3	-
24	20,925		20,832	-	H26年度 工事に向けた実施設計																		
25	48,000		43,590	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決																		
26	0		4,323	180																			
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	68,925	0	0	68,745	180																		
34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興 土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	24	~	25							
																	24	40,950		25,341	-	H26年度 工事に向けた実施設計	
																	25	80,250		69,854	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決	
																	26	0		6,913	19,092		
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	121,200	0	0	102,108	19,092	

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	30								
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業 (花刈浜笹山 地区)	花刈浜笹 山地区	町	町	直接	完了	6,842,551	24	~	30	23	0		0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着	
																	24	1,109,500		922,665	-	手	
																	25	6,081,250		1,746,078	-		
																	26	0		1,161,765	-	H27.3 造成工事完了	
																	27	0	▲ 669,950	331,966	-	従前地の買取り、被災者支援事業	
																	28	0	▲ 15,000	96,051	-		
																	29	0	▲ 296,551	23,989	-		
																	30	0	▲ 222,015	▲ 155	1,704,875		
																	31						
																	累計	7,190,750	0	▲ 1,203,516	4,282,359	1,704,875	
																	36	D	-	20	-	2	-
24	105,866		34,409	-	H25.7 実施設計業務発注(笹山)、H25.造成工事発注(4地区)																		
25	521,733		100,220	-																			
26	0		429,824	-	H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了																		
27	0		5,826	57,320	H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了																		
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	627,599	0	0	570,279	57,320																		
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	町			継続	4,820,155	24	~	32	23							
																24	2,238,612		4,702	-			
																25	158,605		716,877	-	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約		
																26	0		1,025,436	-	H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約		
																27	1,458,906		298,202	-			
																28			474,340	-			
																29			414,832	-			
																30		0	168,738	-			
																31							
																累計	3,856,123	0	0	3,103,127	0		
																39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業 (菖蒲田浜地 区)
24	0		0	0																			
25	82,200		0	-																			
26	32,550		61,380	-	H26.9 公共施設整備工事発注																		
27	179,250		137,803	-	H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始																		
28			57,105	-	H28.8 公共施設整備工事契約																		
29			23,551	-																			
30		0	812	13,349																			
31																							
累計	294,000	0	0	280,651	13,349																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	31																					
40	D	-	17	-	6	-	被災市街地復興土地区画整理事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	継続	1,568,600	25	~	32	23	0			0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約 H28.5 公共施設整備工事契約
																	24	0			0	0	
																	25	160,200			0	-	
																	26	164,550			204,091	-	
																	27	669,000			245,063	-	
																	28				368,332	-	
																	29				182,700	264,723	
																	30				0	41,138	
																	31						
																	累計	993,750	0	182,700	1,123,347	0	
																	41	D	-	17	-	7	
24	0			0	0																		
25	53,700			0	-																		
26	122,550			138,031	-																		
27	67,500			56,534	-																		
28				15,000	44,519																		
29					973																		
30				0	▲ 791																		
31					19,484																		
累計	243,750	0	15,000	239,266	19,484																		
42	D	-	17	-	8	-	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,360,900	25	~	32							23
																	24	0			0	0	
																	25	196,800			0	-	
																	26	192,450			19,659	-	
																	27	531,000			94,447	-	
																	28				203,437	-	
																	29				100,425	331,274	
																	30				0	293,911	
																	31						
																	累計	920,250	0	100,425	942,728	0	
																	43	D	-	17	-	9	-
24	0			0	0																		
25	52,500			35,758	16,742																		
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	52,500	0	0	35,758	16,742																		

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	D	-	17	-	10	-	緊急防災空地 整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	町	直接	完了	116,000	25	~	25	23	0		0	0		
																	24	0		0	0		
																	25	87,000		86,340	660	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	87,000	0	0	86,340	660	
																	45	D	-	17	-	11	-
24	0		0	0																			
25	27,000		25,274	1,726	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み																		
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	27,000	0	0	25,274	1,726																		
46	D	-	17	-	12	-	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜B地 区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	~	25							
																	24	0		0	0		
																	25	22,500		21,388	1,112	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
																	26	0					
																	27	0					
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	22,500	0	0	21,388	1,112	
																	47	D	-	21	-	4	-
24	10,875		5,682	-																			
25	32,700		30,696	7,197	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了																		
26	0																						
27	0																						
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	43,575	0	0	36,378	7,197																		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
48	D	-	21	-	5	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25	23	0			0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)
																24	2,250			302	0	
																25	8,250			1,570	8,628	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																26	0					
																27	0					
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	10,500	0	0	1,872	8,628	
																49	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)
24	187,768			45,785	-	H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定																
25	727,136			503,930	-	H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了																
26	0			134,891	-																	
27	0			23,568	-	従前地の買取り、被災者支援事業																
28				2,243	-																	
29				228	-																	
30			0	4,712	199,547																	
31																						
累計	914,904	0	0	715,357	199,547																	
50	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	1,283,923	24	~	30							
																24	232,912			291,567	-	
																25	890,519			294,664	-	
																26	0			186,431	-	H26.4 造成完了
																27	0			39,583	-	従前地の買取り、被災者支援事業
																28				12,544	-	
																29				125	-	
																30			0	▲ 6,110	304,647	
																31						
																累計	1,123,431	0	0	818,784	304,647	
																51	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地 区)
24	75,431			0	-																	
25	378,988			182,861	-	H25.5造成契約																
26	0			162,933	-	H26.5 造成完了																
27	0			15,295	-	従前地の買取り、被災者支援事業																
28				30,720	-																	
29				4,701	-																	
30			0	207	57,702																	
31																						
累計	454,419	0	0	396,717	57,702																	

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	764.596	24	~	30	23	0		0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等)
																	24	85,701		0	-	
																	25	583,319		326,838	-	
																	26	0		165,337	-	
																	27	0		4,981	-	
																	28			4,511	-	
																	29					
																	30		0	71	167,574	
																	31					
																	累計	669,020	0	0	501,738	167,574
																	56	◆	D	-	1	-
24	0		0	0																		
25	11,812		2,907	-																		
26	0		2,202	-																		
27	0		1,787	4,916																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	11,812	0	0	6,896	4,916																	
57	◆	D	-	17	-	2	雨水排水対策 事業 (花淵浜地区)	花淵浜地 区	町	町	直接	完了	9,843	25	~	28						
																	24	0		0	0	
																	25	7,874		1,485	-	
																	26	0		1,206	-	
																	27	0		1,189	3,994	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	7,874	0	0	3,880	3,994
																	58	◆	D	-	17	-
24	0		0	0																		
25	11,812		4,886	-																		
26	0		1,949	-																		
27	0		1,809																			
28			1,782	1,386																		
29																						
30																						
31																						
累計	11,812	0	0	10,426	1,386																	

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	31																					
59	D	-	20	3	-		都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	25	~	27	23	0		0	0	H25.7 実施設計委託契約	
																	24	0		0	0		
																	25	292,000		7,700	-		
																	26	199,333		457,524	-	H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注	
																	27	0		19,404	6,705	H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了	
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	491,333	0	0	484,628	6,705	
																	60	◆	D	23	2	-	1
24	0		0	0																			
25	1,488		808	-	H25.4 仮置き場使用賃貸契約																		
26	1,640		1,606	-	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了																		
27	0		0	714																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	3,128	0	0	2,414	714																		
61	◆	D	23	4	-	1	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	800	25	~	27							
																	24	0		0	0		
																	25	320		303	-	H25.4 仮置き場使用賃貸契約	
																	26	320		303	-	H26.4 仮置き場使用賃貸契約 H27.3 事業完了	
																	27	0		0	34		
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	640	0	0	606	34	
																	62	★	F	4	1	-	1
24																							
25	223,860		8,360																				
26	0		14,264																				
27	0																						
28			94,009																				
29			4,222																				
30				0																			
31				▲ 22,480																			
累計	223,860	0	▲ 22,480	120,855	0																		

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6								25	27													
63	D	-	20	4	-		都市防災総合 推進事業(町 道鶴ヶ湊3号 線避難路整備 事業)	町道鶴ヶ 湊3号線 (避難路 整備)	町	町	直接	完了	35,000	25	~	27	23											
																	24											
																	25	3,750			3,564	-	H25.10 実施設計・測量委託					
																	26	22,500			▲1,057	-	H26.5 測量委託期間延長					
																	27				14,893	8,850	H27.5 工事発注 H28.3 工事完了					
																	28											
																	29											
																	30											
																	31											
																	累計	26,250	0	0	17,400	8,850						
																	64	◆	D	20	4	-	1	町道鶴ヶ湊3 号線避難路整 備事業(排水 ポンプ設置事 業)	町道鶴ヶ 湊3号線	町	町	直接
24																												
25																												
26	12,000			0	-	H26年度 他事業との調整により未発注																						
27				0	12,000																							
28																												
29																												
30																												
31																												
累計	12,000	0	0	0	12,000																							
66	◆	D	1	1	-	1	七ヶ浜下水道 管渠等移設事 業	菖蒲田 浜、花洲 浜地区	町	町	直接	完了	102,775	25	~	27												
																	24											
																	25	8,400			4,588	-						
																	26	127,640			10,195	-	H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花洲浜)					
																	27				887	120,370	H28.3 工事完了					
																	28											
																	29				▲53,820							
																	30											
																	31											
																	累計	136,040	0	▲53,820	15,670	66,550						
																	67	D	-	22	3	-		都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表 浜地区)	表浜地区	町	町	直接
24																												
25																												
26	102,885			0	-	H26年度 未着手																						
27				33,489	-	H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都 市公園(表浜緑地)用地測量業務委託完了 H28.2用地買収開 用地交渉および用地買収中																						
28				12,973																								
29				24,340																								
30				0	0																							
31																												
累計	102,885	0	0	70,802	0																							

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	1	2	3	4	5	6								27	32																							
69	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花淵 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	1,338,130	27	~	32	23																					
																	24																					
																	25																					
																	26																					
																	27													44,202			271,257	66,697	-	事業該当人居済戸数:164戸		
																	28																226,790	177,101	-			
																	29																196,126	172,569	-			
																	30																222,015	206,263	-			
																	31																					
																	累計													44,202	0		916,188	622,630	0			
																	70	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菖蒲田 浜、花淵 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	継続	124,797	27	~	32	23				
24																																						
25																																						
26																																						
27													3,467			23,385																		5,590	-	事業該当人居済戸数:138戸		
28																20,116																		17,648	-			
29																18,149																		16,825	-			
30																15,248																		15,103	-			
31																																						
累計													3,467	0		76,898																		55,166	0			
71	◆	D	-	20	-	1	七ヶ浜町避難 誘導標識等整 備事業	七ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	67,275	29	~	30																		23				
																	24																					
																	25																					
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																53,820	11,400		H29.9避難誘導標識設置工事 契約		
																	30																0	11,456	30,964			
																	31																					
																	累計													0	0		53,820	22,856	30,964			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	交付見込額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府県 交付分			各年度 別合計					23	0	0	0	0	0	
										24	77,500	0	0	32,644	0	
										25	960,110	0	0	54,414	0	
										26	232,500	0	0	448,120	0	
										27	0	0	0	88,379	0	
										28	0	0	0	254,476	0	
										29	0	0	0	63,598	225,474	
										30	0	0	▲ 247,954	0	▲ 225,474	
										31	0	0	0	0	0	
		1,059,067	都道府県交付分 計								1,270,110	0	▲ 247,954	941,631	0	
			市町村 交付分				各年度 別合計			23	683,875	0	0	0	0	
										24	7,900,402	0	0	2,297,753	689	
										25	13,743,611	0	0	9,155,288	36,065	
										26	1,580,904	0	0	5,035,819	311,008	
										27	2,953,325	0	0	1,170,242	544,737	
										28	0	0	0	1,614,855	120,329	
										29	0	0	0	1,648,952	104,508	
										30	0	0	0	816,735	2,639,765	
										31	0	0	0	0	0	
		32,867,457	市町村交付分 計								26,862,117	0	0	21,739,644	3,757,101	
			都道府県・ 市町村 交付分				各年度 別合計			23	683,875	0	0	0	0	
										24	7,977,902	0	0	2,330,397	689	
										25	14,703,721	0	0	9,209,702	36,065	
										26	1,813,404	0	0	5,483,939	311,008	
										27	2,953,325	0	0	1,258,621	544,737	
										28	0	0	0	1,869,331	120,329	
										29	0	0	0	1,712,550	329,982	
										30	0	0	▲ 247,954	816,735	2,414,291	
										31	0	0	0	0	0	
		33,926,524	合計								28,132,227	0	▲ 247,954	22,681,275	3,757,101	