

七ヶ浜町の住宅復興及び地域復興施策について[平成 28 年 5 月 27 日]

1 高台住宅団地(防災集団移転促進事業) 5 箇所 194 戸整備完了

番号	整備箇所	住宅団地面積 (ha)	工事完了	整備戸数 (戸)	再建状況 [5/1 現在] 着工・再建戸数(戸)
1	松ヶ浜西原地区	2.0	H26.3	13	着工 11・再建 10
2	菖蒲田浜中田地区	2.3	H26.6	30	着工 29・再建 29
3	笹山地区	10.6	H27.5	128	着工 116・再建 106
4	吉田浜台地区	0.9	H26.9	9	着工 8・再建 8
5	代ヶ崎浜立花地区	1.6	H26.9	14	着工 14・再建 13
	計	17.4		194	着工 178・再建 166

※再建戸数は、住宅完成後、高台住宅団地に住所を移した戸数

2 災害公営住宅(災害公営住宅整備事業) 5 箇所 212 戸整備完了

番号	整備箇所	構造	工事完了 ※	整備戸数 (戸)	入居状況 [5/1 現在] (戸)	
					引渡し	入居
1	松ヶ浜地区	木造・平屋	H27.3.31	32	27	27
2	菖蒲田浜地区	RC造・2~3階	H27.10.9	100	86	86
3	花渚浜地区	RC造・2~3階	H27.12.1	50	35	34
4	吉田浜地区	木造・平屋	H27.3.31	6	6	6
5	代ヶ崎浜地区	RC造・2階	H27.12.9	24	23	23
	計			212	177	176

※工事完了は、建築完了後県より引き渡しを受けた月

※入居戸数については、住所を移した戸数

3 被災市街地復興土地区画整理事業 4 箇所 整備予定面積 26.0ha

番号	整備箇所	整備予定 面積 (ha)	事業認可 (変更認可)	仮換地指定	計画戸数 (戸)	事業期間 (年度) 予定
1	菖蒲田浜地区	4.1	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.8.21	26	H25-28
2	花渚浜地区	9.8	H25.12.25 (H26.9.10)	H26.12.26	35	H25-29
3	代ヶ崎浜A地区	4.7	H25.12.25 (H26.5.26)	H26.9.26	35	H25-28
4	代ヶ崎浜B地区	7.4	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.9.26	75	H25-28
	計	26.0			171	

4 地区避難所 8 箇所・拠点避難所 1 箇所(都市防災総合推進事業) 9 箇所整備完了

番号	整備箇所	構造	建築面積 (㎡)	工事完了※
1	湊浜地区	木造・平屋	289.00	H27.1.30
2	松ヶ浜地区	木造・平屋	295.93	H27.2.27
3	菖蒲田浜地区	木造・平屋	299.18	H27.7.30
4	笹山地区	木造・平屋	268.30	H27.10.30
5	花渕浜地区	木造・平屋	298.38	H27.11.20
6	代ヶ崎浜地区	木造・平屋	299.91	H27.5.29
7	要害・御林地区	木造・平屋	276.84	H27.8.31
8	遠山地区	木造・平屋	290.16	H26.9.30
9	生涯学習センター (亦楽地区)	RC造・二階	増築棟 493.18 既存棟 1,917.25	H27.11.30

※工事完了は、建築及び外構工事を含めすべての工事が完了した月

5 都市公園（津波防災緑地）(都市公園整備事業) 7 箇所(12.6ha)整備予定

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	汐見台南	1.1	H27.9	H28.6 予定	
2	割山緑地	0.5	H27.9	H28.5 予定	
3	諏訪前緑地	0.3	H27.10	H28.5 予定	
4	菖蒲田浜海浜公園	1.1	H27.12	H28.11 予定	
5	菖蒲田浜海浜公園（南側）	2.1	H28 年度(予定)	H29 年度予定	
6	菖蒲田漁港緑地	2.5	H28 年度(予定)	H29 年度予定	
7	表浜緑地	5.0	H28 年度(予定)	H29 年度予定	

6 地区広場（効果促進事業） 2 箇所(1.2ha)整備予定

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	吉田浜地区	0.6	H27.8	H28.6 予定	
2	代ヶ崎浜地区	0.6	未定※	未定※	

※県港湾防潮堤及び代ヶ崎浜 B 地区被災市街地復興土地区画整理事業の進捗により発注予定

7 治山事業（潮害防備保安林整備事業） 3 箇所(3.4ha)整備予定 [※県事業]

番号	整備箇所	面積 (ha)	工事発注	工事完了	完成
1	松ヶ浜潮害防備保安林	1.7	H27.2	H27.11	○
2	菖蒲田浜潮害防備保安林	1.0	H28.3	H28.5 予定	
3	代ヶ崎浜潮害防備保安林	0.7	未定※	未定※	

※県港湾防潮堤及び代ヶ崎浜 B 地区被災市街地復興土地区画整理事業の進捗により発注予定