

七ヶ浜町の住宅復興施策について [平成 26 年 9 月 25 日本部会議決定]

1 高台住宅団地(防災集団移転促進事業) 5 箇所 194 戸整備予定

番号	整備予定箇所	造成完了(予定)※	工事完了(予定)	整備戸数(戸)	完成
1	松ヶ浜西原地区	H26.3	H26.3	13	○
2	菖蒲田浜中田地区	H26.4	H26.6	30	○
3	笹山地区	H27.3	H27.3	128	
4	吉田浜台地区	H26.5	H26.9	9	
5	代ヶ崎浜立花地区	H26.6	H26.9	14	
	計			194	

※造成完了(予定)は、住宅用地部分の造成が完了した月(工事完了ではない)

2 災害公営住宅(災害公営住宅整備事業) 5 箇所 212 戸整備予定

番号	整備予定箇所	構造	工事完了(予定)※	整備戸数(戸)	完成
1	松ヶ浜地区	木造・平屋	H27.3	32	
2	菖蒲田浜地区	RC造・2～3階	H27.9	100	
3	花淵浜地区	RC造・2～3階	H27.10	50	
4	吉田浜地区	木造・平屋	H27.3	6	
5	代ヶ崎浜地区	RC造・2階	H27.11	24	
	計			212	

※工事完了予定は、建築完了後県より引き渡しを受ける予定の月(入居開始は、引き渡しの翌月の予定)

3 被災市街地復興土地区画整理事業 4 箇所 整備予定面積 26.0ha

番号	整備予定箇所	整備予定面積 (ha)	事業認可 (変更認可)	仮換地指定	計画戸数 (戸)	事業期間 (年度)
1	菖蒲田浜地区	4.1	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.8.21	26	H25-28
2	花淵浜地区	9.8	H25.12.25 (H26.9.10)	-	35	H25-29
3	代ヶ崎浜A地区	4.7	H25.12.25 (H26.5.26)	H26.9.26	35	H25-28
4	代ヶ崎浜B地区	7.4	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.9.26	75	H25-28
	計	26.0			171	

4 地区避難所(都市防災総合推進事業) 8 箇所予定

番号	整備予定箇所	構造	工事完了(予定)※	完成
1	湊浜地区	木造・平屋	H26.11	
2	松ヶ浜地区	木造・平屋	H27.2	
3	菖蒲田浜地区	木造・平屋	H27.3	
4	笹山地区	木造・平屋	H27.10	
5	花淵浜地区	木造・平屋	H27.9	
6	代ヶ崎浜地区	木造・平屋	H27.5	
7	要害・御林地区	木造・平屋	H27.3	
8	遠山地区	木造・平屋	H26.9	

※工事完了予定は、建築及び外構工事を含めすべての工事が完了した月