

七ヶ浜町の住宅復興及び地域復興施策について[平成 28 年 2 月 18 日]

1 高台住宅団地(防災集団移転促進事業) 5 箇所 194 戸整備

番号	整備箇所	造成完了	工事完了	整備戸数 (戸)	完成	[参考] 2/1 現在 着工・再建戸数(戸)
1	松ヶ浜西原地区	H26.3	H26.3	13	○	着工 11 再建 10
2	菖蒲田浜中田地区	H26.4	H26.6	30	○	着工 29 再建 29
3	笹山地区	H27.3	H27.5	128	○	着工 113 再建 91
4	吉田浜台地区	H26.5	H26.9	9	○	着工 8 再建 8
5	代ヶ崎浜立花地区	H26.6	H26.9	14	○	着工 13 再建 12
	計			194	194	着工 174 再建 150

※再建戸数は、住宅完成後、高台住宅団地に住所を移した戸数

2 災害公営住宅(災害公営住宅整備事業) 5 箇所 212 戸整備

番号	整備箇所	構造	工事完了 ※	整備戸数 (戸)	完成	[参考] 2/1 現在(戸)	
						引渡し	入居
1	松ヶ浜地区	木造・平屋	H27.3.31	32	○	25	25
2	菖蒲田浜地区	RC造・2~3階	H27.10.9	100	○	84	84
3	花淵浜地区	RC造・2~3階	H27.12.1	50	○	33	33
4	吉田浜地区	木造・平屋	H27.3.31	6	○	6	6
5	代ヶ崎浜地区	RC造・2階	H27.12.9	24	○	23	23
	計			212	212	171	171

※工事完了は、建築完了後県より引き渡しを受けた月

※入居戸数については、住所を移した戸数

3 被災市街地復興土地区画整理事業 4 箇所 整備予定面積 26.0ha

番号	整備箇所	整備予定 面積(ha)	事業認可 (変更認可)	仮換地指定	計画戸数 (戸)	事業期間 (年度) 予定
1	菖蒲田浜地区	4.1	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.8.21	26	H25-28
2	花淵浜地区	9.8	H25.12.25 (H26.9.10)	H26.12.26	35	H25-29
3	代ヶ崎浜A地区	4.7	H25.12.25 (H26.5.26)	H26.9.26	35	H25-28
4	代ヶ崎浜B地区	7.4	H25.12.25 (H26.6.19)	H26.9.26	75	H25-28
	計	26.0			171	

4 地区避難所・拠点避難所(都市防災総合推進事業) 9 箇所予定

番号	整備箇所	構造	工事完了※	完成
1	湊浜地区	木造・平屋	H27.1.30	○
2	松ヶ浜地区	木造・平屋	H27.2.27	○
3	菖蒲田浜地区	木造・平屋	H27.7.30	○
4	笹山地区	木造・平屋	H27.10.30	○
5	花淵浜地区	木造・平屋	H27.11.20	○
6	代ヶ崎浜地区	木造・平屋	H27.5.29	○
7	要害・御林地区	木造・平屋	H27.8.31	○
8	遠山地区	木造・平屋	H26.9.30	○
9	生涯学習センター(亦楽地区)	RC造・二階	H27.11.30	○

※工事完了は、建築及び外構工事を含めすべての工事が完了した月